

REPUBLIQUE DU NIGER

REGION DE ZINDER

DEPARTEMENT DE MIRRIAH

COMMUNE DE MIRRIAH



Réhabilitation de l'enclave pastorale de Ilbaram et contribution à la gestion durable de la biodiversité locale à travers la récupération de terres dégradées dans la commune Urbaine de Mirriah.



SOMMAIRE

I- INTRODUCTION.....	4
II- CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX.....	6
2.1. PRÉSENTATION DES MARCHÉS.....	6
2.1.1. Marchés N°NPCA/ONG-ADESA/NIGER/001/2016 Aménagement du site de Ilbaram à travers la confection des banquettes.....	6
A.1. SITE DE ILBARAM (DÉPARTEMENT DE MIRRIAH).....	6
A.2. ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RECUPERATION DES TERRES.....	7
A.3. RÉCAPITULATIF DE L'EXECUTION FINANCIERE DU MARCHE.....	7
III- AUTRES ÉLÉMENTS PROVENANT DE L'ONG ADESA.....	9
3.1 MOYENS HUMAINS ET MATERIELS.....	9
3.1.1. MOYENS HUMAINS.....	9
3.1.2. MOYENS MATERIELS.....	10
IV- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS.....	11
V- ANNEXES.....	12

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Situation du financement.....	6
Tableau 2 : Etat de réalisation des travaux <i>au mois d'Août 2016</i>	7
Tableau 3 : Récapitulatif de l'exécution financière des marchés (montants en FCFA).....	7
Tableau 4 ; Moyens humains de l'ONG ADESA.....	9
Tableau 5 ; Moyens matériels de l'ONG ADESA.....	10

I- INTRODUCTION

Déficitaire sur le plan alimentaire (60%), la zone de Ilbaram (centre de Angoual Malam) car les produits agricoles ne couvrent pas les besoins de la population. Cette zone est caractérisée par une insuffisance des terres de cultures et la forte pression foncière et les phénomènes d'érosions qui réduisent les superficies productives. Les populations ont déployé des efforts pour lutter contre ces fléaux mais sans issus. C'est dans cette perspective que le présent micro projet Récupération de terres dégradées est élaboré pour répondre au besoin des populations concernées et en même temps pallier aux contraintes écologiques et socio économiques qui deviennent préoccupantes dans cette zone suites aux besoins liés à la démographie actuelle.

Le Projet de Réhabilitation de l'enclave pastorale de Ilbaram et Contribution à la gestion durable de la biodiversité locale à travers la récupération de terres dégradées - Commune Urbaine de Mirriah, financé par ADESA, a pour objet de contribuer au développement intégré et global des ressources biologiques locales, d'assurer la promotion économique des communautés par l'amélioration des revenus des bénéficiaires, de garantir et de maintenir la sécurité alimentaire.

Ce projet a pour **objectifs spécifiques de** :

- ✓ Renforcer la capacité des populations locales à mieux restaurer et gérer les ressources sylvopastorales à travers la formation de 5 comités de gestion,
- ✓ Confectionner de 183 banquettes,
- ✓ Planter 2 196 arbres d'espèces ligneuses à valeur pastorale confirmée,
- ✓ Créer des emplois sur place en réalisant 510 HJ,
- ✓ Traiter 30 hectares à l'aide de 90 sacs de graminées (*Cenchrus Biflorus,..*),

Le projet a profiter à 14 790 populations des villages de Kamassawo, Ilbaram, oungoul Toudou, Mankera, Kaykay, Fougue, Kordogne, Rougan, garin kori, garin malam, Bakin fogue, Rougal Madatsi et Anguol malam et garin Bawouye, tous environnants du site du projet avec 71% femmes concernées.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses travaux, l'ONG ADESA a mis en place un dispositif de suivi des travaux composé de :

- Un (01) Ingénieur forestier, chef de mission de supervision des travaux ;

- Deux (02) agents de suivi permanent de chantier dont un chargé de paiement des ouvriers tous les trois (03) jours et des autres jours consécutifs des travaux,
- Deux (02) équipes chargées de la matérialisation des ouvrages appuyée par les populations qui ont servi d'encadreurs de chantier.
- Six traceurs qui confectionnent les mesures des ouvrages
- Le Directeur départemental de l'environnement (cadre A1), responsable technique dans la mise en œuvre du programme qui assure le suivi technique hebdomadaire du site,

Cette seconde phase des prestations de l'ONG ADESA concerne essentiellement le contrôle et la surveillance des travaux et le suivi évaluation est travaux de confection des banquettes.

Les prestations de l'ONG font l'objet de rapport de mise en œuvre des travaux dont le présent rapport fait état d'avancement des activités et travaux au cours du mois **d'août 2016**.

Ce rapport s'articule autour de cinq (5) points suivants :

- Introduction
- Contrôle et surveillance des travaux
- Autres éléments provenant de l'ONG ADESA
- Conclusions et recommandations ;
- Annexes.

II- CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

2.1. Présentation des marchés

Les caractéristiques de différents marchés en cours d'exécution sont résumées dans les tableaux ci-après et leurs consistances des travaux sont indiquées ci-dessous.

2.1.1. Marchés N°NPCA/ONG-ADESA/NIGER/001/2016 Aménagement du site de Ilbaram à travers la confection des banquettes

Tableau 1 : Situation du financement

Désignation		Aménagement du site de Ilbaram
Marché N°		NPCA/ONG-ADESA/NIGER/001/2016
Montant en FCFA	Total	16 950 000
	PROSAN	16 950 000
Entreprise chargée des travaux		ONG ADESA
Délai des travaux		Deux (2) mois
Département		Mirriah

A.1. Site de Ilbaram (Département de Mirriah)

Au niveau de ce site, les travaux prévus sont :

- Sensibilisation des populations sur les travaux envisagés ;
- le traitement de l'enclave pastorale d'une superficie de 30 ha par des actions de CES/DRS (confection des 183 banquettes anti-érosives) ;
- et la plantation de 2 196 plants ;
- l'ensemencement de 30 ha à base de graminées.

A.2. Etat d'avancement des travaux de récupération des terres

Tableau 2 : Etat de réalisation des travaux au mois d'août 2016

No	Désignation	Unité	Quantité prévue	% de réalisation
1	Préparation	FF	1	100 %
2	Travaux de terrain			
2.1	Levéé topographique du site	ha	30	100 %
2.2.	Travaux de confection des banquettes	ha	193	100 %
3.	Opération de plantation et ensemencement			
3.1	Achat des plants	U	2 196	100 %
3.2	Opération de plantation	Ha	30	100 %
3.3	Opération d'ensemencement	Ha	30	100 %

Commentaire : La situation détaillée se présente comme suit :

- les travaux de confection des banquettes sont arrêtés à un taux d'exécution de 100 % (soit 30 ha des terres fixées) dont 30.% pour la réalisation des banquettes pour les plantations d'acacia senegal (2 196 plants réalisés). Pour les travaux d'ensemencement, 30.ha a été prévue dont la réalisation est attendue pour le mois juillet 2016.

A.3.Récapitulatif de l'exécution financière du marché

Le tableau ci-dessous renseigne sur l'état d'exécution financière du marché.

Tableau 3 : récapitulatif de l'exécution financière des marchés (montants en FCFA)

No	Rubriques	Coût total (FCFA)
1	Achat plants	483 120
2	Epannage	4 500 000
3	Carburant	270 000
4	Etat de paiement – traçeurs	915 000
5	Achat matériels	2 328 000
6	Location des véhicules	800 000
7	Confection des ouvrages	2 745 000
8	Perdiem des cadres de l'ONG	1 605 000
9	Frais d'encadrement	100 000
9	Perdiem des cadres de la DDE	150 000
Total =		13 896 120 FCFA

Commentaires : Sur un montant total des marchés de 16 950 000 FCFA, le montant des travaux réalisés s'élève à 13 896 120 FCFA, soit un taux d'exécution financière de 80.%.

Sur le plan global, par rapport à l'accord de financement d'un montant de 16 950 000 FCFA, les décaissements totalisent 13 560 000 FCFA, soit 80 % et un solde de 3 390 000 FCFA.

III-AUTRES ÉLÉMENTS PROVENANT DE L'ONG ADESA

3.1 Moyens humains et matériels

Pour mettre en œuvre ses activités, l'UGP dispose des moyens humains et matériels suivants :

3.1.1. Moyens humains

Tableau 4 ; Moyens humains de l'ONG ADESA

N°	Nom et Prénoms	Poste occupé	Tâches
1	Mr Telespor Adjeoda	Coordonnateur	<ul style="list-style-type: none"> - Orienter planifier, coordonner, superviser et contrôler les activités du projet ; - Assurer la gestion administrative, financière et comptable du projet ; - Assurer la coordination entre le projet et ses différents partenaires ; - Elaborer les rapports d'activités du projet.
2	Mr Moustapha Habibou	Suivi Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> - Mettre à la disposition de l'ONG ADESA un ensemble cohérent d'informations relatives à la mise en œuvre des activités afin de faciliter la prise de décision d'ajustement au regard des insuffisances, déviations, retard ou contraintes, - Compléter la situation socio- économique de référence de la zone du projet, - Suivre la réalisation des différentes activités du projet ; - Informer, sensibiliser les populations sur les différentes activités prévues. Assurer le suivi des travaux ; - Contribuer à la rédaction des rapports d'activités.
3	Mme Rachida Albert Lawouali	Secrétaire	<ul style="list-style-type: none"> - Rédiger les courriers et documents, - Gérer les appels téléphoniques, les fax et les e-mails, - Accueillir les visiteurs, - Gérer les fournitures de bureau, - Classer et d'archiver les documents, - Organiser les rendez-vous.
4	Kodjo Cesar yaovi		<ul style="list-style-type: none"> - Responsable de suivi-evaluation
5	Mr Amadou MOUTARI	Chauffeur	Conduite, entretien, petites réparations et tenir un carnet de bord et un carnet d'entretien.
6	Amadou Issifou	Gardien	Gardiennage des bureaux ainsi que de l'entretien des abords : surveillance, propreté, jardinage, accueil des visiteurs.

3.1.2 Moyens matériels

Ces moyens incluent la logistique et le matériel informatique tels que indiqués dans le tableau suivant :

Tableau 5 ; Moyens matériels de l'ONG ADESA

Désignation	Quantité	Observation
Ordinateurs de bureau	03	En bon état
Ordinateurs portables	06	En bon état
Imprimantes	02	En bon état
Scanners	01	En bon état
Appareils photo numériques	02	En bon état

IV- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les travaux de récupération des terres du site d'Ilbaram dans le département de Mirriah ont été exécutés suivant les règles de l'art et selon le calendrier prévu à cet effet. A l'issue de l'opération, les constats suivants ont été établis :

- Les travaux de confection des banquettes sont exécutés à 100% et validés sur les sites d'Ilbaram.
- Les plantations à l'intérieur des banquettes sont réalisées au mois d'Août, moment propice pour une telle opération,
- L'ensemencement est également programmé pour le mois de Juillet 2016

La réception provisoire a été prononcée le 22/06/2016 pour le site d'Ilbaram où tous les travaux sont achevés selon les normes techniques et les plantations et d'ensemencement étant exécutées à 100 %.

V- ANNEXES

5.1 Calendrier des activités et rapports

5.2 Planning des activités

5.3 Photos de chantier

5.1 Calendrier des activités et rapports

(voir fichier Excel)

5.2 Planning des activités

(voir fichier Excel)

REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE ZINDER
DEPARTEMENT DE MIRRIAH

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE URBAINE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

ORDRE DE MISSION N° 16 /DDE/SU/DD/MIR/16

Nom..... *Moussa R*
 Prénom..... *Roko*
 Fonction..... *DRH 1001 Mirriah*
 Grade..... *II (FPP)*
 Accompagné de :
 Destination : *Ilbaram*
 Motif : *suivi technique*
 Situation de famille : *seul*
 Date de départ :
 Date retour :
 Durée :
 Moyens de transport :
 Chauffeur : *Nouma Dialla*

Départ de.....	Arrivé à.....	Départ de.....	Arrivé à.....
Date :	Date :	Date :	Date :
Heure :	Heure :	Heure :	Heure :

Mirriah, le *22* / *06* / 2016

Le DDE/SU/DD
[Signature]

Le Prefet
[Signature]
GENERAL

REPUBLIQUE DU NIGER
REGION DE ZINDER
DEPARTEMENT DE MIRRIAH

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SALUBRITE URBAINE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

ORDRE DE MISSION N° 13/DDE/SU/DD/MIR/16

Nom..... Issaka
 Prénom..... Dadda
 Fonction..... Conseiller Forestier C/SCF/DA/Mirriah
 Grade..... Lieutenant
 Accompagné de :
 Destination : ILBARAME - Hamissa
 Motif : Sensibilisation - Information - Identification site DRS
 Situation de famille : Marie
 Date de départ :
 Date retour :
 Durée :
 Moyens de transport : DAPS EF
 Chauffeur : Noura Tsalho

Départ de.....	Arrivé à.....	Départ de.....	Arrivé à.....
Date :	Date :	Date :	Date :
Heure :	Heure :	Heure :	Heure :

Mirriah, le 22 / 06 / 2016



5.3 Photos de chantier

Quelques photos de réalisation des travaux de récupération des terres au niveau du site de ILBARAM ;







